



**LISTA DE OBRAS PARADAS**

| Ano  | Número do Contrato | Data Da Paralisação | Motivo                                 | Responsável  | Previsão   |
|------|--------------------|---------------------|--|--|--|
| 2014 | S/N                | agosto-14           | Contratada não Concluiu a Obra         | ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA.<br>CNPJ - 31.333.792/0001-40                          | <a href="#">Obra Concluída - Novo Contrato - 216/2019</a>            |
|      |                    |                     |  |  | <a href="#">Obra Concluída - Elevadores - Novo Contrato 012/2023</a> |
|      |                    |                     |  |  | <a href="#">Obra Concluída - Subsolo - Novo Contrato - 204/2022</a>  |
| 2016 | S/N                | abril-16            | Contratada não Concluiu a Obra         | RODRIGUES MONTEIRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - CNPJ - 36.509.115/0001-53 | Sem previsão   |
|      | 001/2016           | maio-16             | Contratada não Concluiu a Obra         | RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66                               | Sem previsão   |
| 2019 | 078/2019           | novembro-19         | Contratada não Concluiu a Obra         | PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ - 02.778.268/0001-84                  | <a href="#">Obra Concluída - Novo Contrato - 219/2020</a>            |
| 2020 | 174/2019           | agosto-20           | Contratada não Concluiu a Obra         | PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ - 02.778.268/0001-84                  | Licitação Fracassada   |
|      | 214/2019           | agosto-20           | Contratada se recusou a Iniciar a Obra | RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66                               | Em fase de elaboração de Projeto Básico/ Orçamento                   |
|      | 035/2020           | agosto-20           | Contratada não Concluiu a Obra         | RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66                               | <a href="#">Obra em andamento - Novo Contrato - 50/2024</a>          |
| 2021 | 196/2019           | maio-21             | Contratada não Concluiu a Obra         | CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI - CNPJ - 18.919.635/0001-52                           | <a href="#">Obra Concluída - Novo Contrato - 165/2021</a>            |
|      | 015/2021           | setembro-21         | Contratada não Concluiu a Obra         | TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ - 08.721.828/0001-40                        | Cancelada a pedido do requerente                                     |

Fonte de Informação: SEI - Sistema Eletrônico de Informações e Cont - Sistema de Controle de Contratos do MPRJ

Data da última atualização: 11/11/2024